



COMUNE : SUMMONTE

PROVINCIA: AVELLINO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N. 18

CRONOPROGRAMMA

**LAVORI DI : RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' RURALE IN
LOCALITA' SUMMONTE – REVISIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA
Arch. Enrico Dello Russo	Geom. Michele Capolupo

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	Gantt Chart											
			2022	2023										
			Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre		
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	17												
2	Allestimento di depositi	5												
3	Viabilità e segnaletica cantiere	4												
4	Montaggio recinzione e cancello di cantiere	4												
5	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	5												
6	Montaggio bagni chimici e box ufficio	6												
7	Montaggio gru	12												
8	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	18												
9	Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra)	8												
10	Sbancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa scavi e movimento terra)	7												
11	Scavi manuali (Impresa scavi e movimento terra)	2												
12	Rintirri (Impresa scavi e movimento terra)	3												
13	Trasporto a rifiuto (Impresa scavi e movimento terra)	4												
14	FONDAZIONI	39												
15	Casserrature in legno	7												
16	Ferro in opera	4												
17	Fondazioni	30												
18	Getto di calcestruzzo	6												
19	Esecuzione pareti di contenimento	21												
20	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	11												
21	Montaggio ponteggio	11												
22	RECINZIONE E OPERE IN FERRO	19												
23	Montaggio ringhiere metalliche	8												
24	Recinzioni e cancelli in ferro	5												
25	BARRIERE DI SICUREZZA	42												
26	Scestratura e pulizia bordi strada (Impresa scavi e movimento terra)	8												
27	Rimozione barriere (Impresa scavi e movimento terra)	10												
28	Trasporto e scarico componenti guard-rail (Impresa scavi e movimento terra)	5												
29	Posa in opera di paletti con battipalo su rilevato (Impresa scavi e movimento terra)	9												
30	Posa in opera delle onde delle barriere (Impresa scavi e movimento terra)	10												
31	Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa scavi e movimento terra)	15												
32	Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale (Impresa scavi e movimento terra)	12												
33	OPERE STRADALI	197												
34	Demolizione massicciata stradale	1												
35	Compattazione di rilevati o fondazioni stradali	18												
36	Cordoli marciapiedi e canalette	8												
37	Finitura manto stradale	18												
38	Fondazione stradale	12												
39	Pavimentazione in basole	12												
40	Posa in opera di conglomerato bituminoso	12												
41	Segnaletica orizzontale stradale	4												
42	Taglio massicciata stradale	6												
43	Taglio di alberi, arbusti e simili	6												
44	VIADOTTI - OPERE STRUTTURALI	76												
45	Pali di fondazione trivellati	18												
46	Casserrature in legno per platee	12												
47	Ferro in opera per platee	18												
48	Plataea di fondazione	25												
49	Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera	12												
50	Vibrazione calcestruzzo	8												
51	Disarmo strutture c.a.	21												
52	Spalle e paratie di sostegno terreni	21												
53	Assemblaggio a terra ed innalzamento cassaforni rampanti	18												
54	Realizzazione pile e pulvini	18												
55	Posa in opera impalcati e montaggio traversi	6												
56	Posa in opera solette e montaggio piloni di sostegno	18												
57	Montaggio stralli e tesatura cavi	20												
58	RIMOZIONE DEL CANTIERE	21												
59	Smontaggio ponteggio	5												
60	Smontaggio bagni chimici e box ufficio	2												
61	Smontaggio gru	6												
62	Smontaggio impianto elettrico di cantiere	6												
63	Smontaggio recinzione cantiere	12												